

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

proponente	Inst. Fed. Farroup. Campus São Borja	endereço	Rua Otaviano castilho Mendes, 355 – Bettim / São Borja _RS
empreendimento (nome)	Passarelas(cobert. Parcial pavim. Int)		
responsável técnico	Eng Civil Valter Oscar da Silveira Olea	CREA :	RS144.527

2 - CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR							
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$1.546,25	0,38%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	FUNDAÇÕES	R\$12.507,84	3,09%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	PASSARELAS	R\$384.750,00	94,92%		15,00	15,00	25,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
4	PINTURAS	R\$6.324,00	1,56%		0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$216,80	0,05%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	BDI	23,54%										

TOTAL	R\$500.763,08	100%	0,00	17,71%	17,71%	24,12%	41,82%	38,36%	80,18%	19,82%	100,00%
-------	---------------	------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

09//11/20

Data

Valter Olea
144527

Responsável Técnico - CREA

Proponente